





DODATEK č. 1





KE SMLouvĚ O DíLO č. OS/0026/2022

(uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen
ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: 
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JV Dalistav s.r.o.
Sídlo: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava Martinov
Zastoupen
ve věcech smluvních: Ing. Dana Ligocká, jednatel
ve věcech technických: 
IČ: 02758725
DIČ: CZ02758725
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
Číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Zapsán v obch. rejstříku: spisová značka C 58555 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Výše uvedené Smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. OS/0026/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 3. 5. 2022 k akci „**Rekonstrukce bezejmenného vodního toku v obci Vikýřovice**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. V. Doba plnění, bod 4.:
Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 21. 10. 2022.
3. Odůvodnění posunutí termínu dokončení díla:
 - v požadovaném termínu nedošlo k demolici soukromého hospodářského objektu
 - demolice výše uvedeného objektu nebyla provedena kompletně, ale pouze částečně, a to až k 1. 9. 2022
 - zvednutí nivity propustku
 - přerušení prací z důvodu klimatických podmínek /silné deště/.
4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OS/0026/2022 ze dne 3. 5. 2022 zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 20 konané dne 26. 9. 2022.

Ve Vikýřovicích



.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

V Ostravě



.....
za zhotovitele:
Ing. Ligocká Dana, jednatelka